

CV. ASCO JAYA

Pengadaan Barang dan Jasa

Desa Wonosari Rt. 04 Rw. 02, Patebon, Kendal, (email. ascojaya.28@gmail.com)

Kendal, 05 September 2022

Nomor : 001 / LP. ASCO / IX / 2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Kendal

K E N D A L

Dengan Hormat,


Bersama ini kami sampaikan laporan mingguan pada Pekerjaan Pembangunan Menara Free Standing yang pelaksanaannya dipercayakan kepada kami CV. ASCO JAYA sesuai dengan surat perjanjian / Kontrak No : 027 / 1723 / Diskominfo Tanggal 30 Agustus 2022 dan SPMK No : 027 / 1724 / Diskominfo tanggal 30 Agustus 2022.

Adapun kemajuan pekerjaan yang akan kami laporkan adalah sebagai berikut :

Minggu ke : I (SATU)
Tanggal : 30 Agustus s/d 04 September 2022
Prosentase Fisik : 0,00 %
Deviasi / Penyimpangan : - 3,12

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
CV. ASCO JAYA


CV. ASCO JAYA
DZAWIL ALBAB
Direktur

TIME SCHEDULE (JADWAL PELAKSANAAN)


TIPE PEKERJAAN : Pembangunan Menara Free Standing
KERJAAN : Pembangunan Menara Free Standing
LOKASI : Kabupaten Kendal
ANGGARAN : 2020

URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOL	SAT	BOBOT	MINGGU KE -						KETERANGAN
					I	II	III	IV	V	VI	
PEKERJAAN PERSIAPAN											
Persiapan dan Survey Lokasi	LS	1,00	ls	0,628	0,63						
Pengukuran dan Bouwplank	LS	1,00	m ²	0,633	0,63						
Mobilisasi dan Demobilisasi (Pekerja & Peralatan kerja)	ls	1,00	ls	1,788	0,89						0,89
Engineering, Asbuild Drawing	LS	1,00	ls	2,503					1,25		1,25
Dokumentasi Proyek	LS	1,00	ls	1,065	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Pengadaan Akr Kerja	LS	1,00	ls	0,462	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pembersihan Lokasi	LS	1,00	ls	0,708	0,71						
PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI											
Pekerjaan Tanah:											
Galian Tanah Biasa sedalam 1 M	Dihit	5,24	m ³	0,449		0,45					
Pengurangan 1 m3 dengan tanah padas setempat dengan pemadat stamper (per 20 cm)	Dihit	2,28	m ³	0,501		0,50					
Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 m	Dihit	2,93	m ³	0,120		0,12					
Pekerjaan Beton Pondasi:											
Pasir Bawah Pondasi Tebal 10cm	Dihit	0,53	m ³	0,474		0,47					
Lantai Kerja Beton Tebal 5cm mutu fc' = 7,4 Mpa (K100) manual slump	Dihit	0,27	m ³	0,235		0,24					
Cor Beton Pad mutu fc' = 19,3 Mpa (K-225) manual	Dihit	1,58	m ³	2,001			2,00				
Cor Kolom Beton mutu fc' = 19,3 Mpa (K-225) manual	Dihit	0,29	m ³	0,367			0,37				
Cor Sloof Beton mutu fc' = 19,3 Mpa (K-225) manual	Dihit	0,26	m ³	0,329			0,33				
Penyetelan Angkur dan Template	Dihit	1,00	ls	1,266			1,27				
Grouting: Sika Grout 215	Dihit	3,00	ttk	1,006			1,01				
PEKERJAAN MENARA											
Tower SST 35m Full Pipe Welded per section 3m, include angkur, baut-baut, flange, baseplate, template	Dihit	1.900,00	kg	56,617			18,87	18,87	18,87		
Pengiriman Menara ke Lokasi	Dihit	1.900,00	kg	4,933					4,93		
Pekerjaan Sortir Material Menara di lokasi	LS	1,00	LS	1,862							1,86
Erection	Dihit	1.900,00	kg	10,616			3,54	3,54	3,54		
Pengecatan Tower waterbased Ex. Sigma	Dihit	150,00	m ²	3,911							3,91
PEKERJAAN GROUNDING SYSTEM (Max. 3 Ohm)											
Penangkal Petir CU diameter 3/4"	Dihit	1,00	uni:	0,372							0,37
Bcc 16 mm dari Penangkal Petir ke Bak Kontrol + Kler	Dihit	50,00	m ²	3,539							3,54
CU Rod tembaga" panjang 4m	Dihit	1,00	uni:	1,192							1,19
PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT (LAMPU MENARA)											
Boks + Lampu LED STROBO RRT	Dihit	1,00	uni:	1,862							1,86
Kabel NYY 2x1.5mm	Dihit	50,00	m ²	0,559							0,56
Jumlah					100,00						
Rencana Mingguan						3,12	2,03	27,64	22,67	28,85	15,70
Komulatif Rencana Mingguan						3,12	5,15	32,79	55,45	84,30	100,00
Realisasi Mingguan						-	-	-	-	-	-
Komulatif Realisasi Mingguan						-	-	-	-	-	-
Deviasi / Penyimpangan						- 3,12					


Garis Rencana : _____
 Gars Terlaksana : _____

Pekerjaan dikerjakan 37 Hari Kalender
 Minggu Ke VI = 2 Hari


Diperiksa Oleh :
 Konstantan Fengawas
 Pendorongan


YAZID MUTOHAR, ST. MT.
 Team Leader

Dibuat Oleh :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. ASCO JAYA


CV. ASCO JAYA
GYA WIL ALBAR
 Direktur

Disetujui Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Kendal


WIWIT ANDARIYONO, S. STP.
 NIP. 19760402 199703 1 003