



CV. ASCO JAYA

Pengadaan Barang dan Jasa

Desa Wonosari Rt. 04 Rw. 02, Patebon, Kendal, (email. ascojaya.28@gmail.com)

Kendal, 03 Oktober 2022

Nomor : 005 / LP. ASCO / X / 2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Kendal

K E N D A L

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan mingguan pada Pekerjaan Pembangunan Menara Free Standing yang pelaksanaannya dipercayakan kepada kami CV. ASCO JAYA sesuai dengan surat perjanjian / Kontrak No : 027 / 1723 / Diskominfo Tanggal 30 Agustus 2022 dan SPMK No : 027/ 1724 /Diskominfo tanggal 30 Agustus 2022.

Adapun kemajuan pekerjaan yang akan kami laporkan adalah sebagai berikut :

Minggu ke : V (LIMA)
Tanggal : 26 September s/d 02 Oktober 2022
Prosentase Fisik : 100,00 %
Deviasi / Penyimpangan : 15,70

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
CV. ASCO JAYA

CV. ASCO JAYA
DZAWIL ALBAB
Direktur



CV. ASCO JAYA

Pengadaan Barang dan Jasa

Desa Wonosari Rt. 04 Rw. 02, Patasbon, Kendal, (email: ascojaya.28@gmail.com)

TIME SCHEDULE (JADWAL PELAKSANAAN)

KEGIATAN : Pembangunan Menara Free Standing
PEKERJAAN : Pembangunan Menara Free Standing
LOKASI : Kabupaten Kendal
TH ANGGARAN : 2020

Table with columns: NO, URAIAN PEKERJAAN, ANALISA, VOL, SAT, BOBOT, MINGGU KE - (I-VI), KETERANGAN. Rows include PEKERJAAN PERSIAPAN, PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI, PEKERJAAN MENARA, PEKERJAAN GROUNDING SYSTEM, and PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT.

Garis Rencana :
Garis Terlaksana :

Pekerjaan dikerjakan 37 Hari Kalender
Minggu Ke VI = 2 Hari

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal

Signature of WIWI ANDARIYONO, S. STP.

Diperiksa Oleh
Konsultan Pengawas
Perorangan

Signature of YAZID MUTOPAR, ST. MT.
Team Leader

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ASCO JAYA

Signature of DZAWIL ALBAR
Direktur
CV. ASCO JAYA