

BERITA ACARA PEMBAYARAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PERALATAN JARINGAN – PEMBANGUNAN MENARA
FREE STANDING
PADA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 900/2075/Diskominfo

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : **WIWIT ANDARIYONO, S.STP**
NIP : 19760402 199703 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
Alamat : Jl. Soekarno – Hatta No. 193 Kendal, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, disebut **PIHAK KESATU**.

2. NAMA : **DZAWIL ALBAB**
Jabatan : Direktur
Alamat : CV. ASCO JAYA Desa Wonosri RT. 04 RW. 02 Patebon Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

I. Berdasarkan :

1	a. Nomor dan tanggal DPA	:	DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022
	b. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak	:	027/1723/Diskominfo tanggal 30 Agustus 2022
	c. Nilai SPK/Kontrak	:	Rp.149.000.000,-
	d. Nomor dan Tanggal adendum	:	-
	e. Nilai SPK/Kontrak termasuk Adendum	:	-
	f. Uraian Pekerjaan	:	Belanja Modal Peralatan Jaringan – Pembangunan enara Free Standing

2. Pembayaran 100 % Kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Jaringan – Pembangunan Menara Free Standing Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 027/2072/Diskominfo tanggal 6 Oktober 2022.

II. Sesuai ketentuan dalam SPK/Perjanjian Kontrak tersebut diatas PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

a. Perhitungan Pembayaran :

a. Nilai s/d BAP lalu		Rp. _
b. Nilai pekerjaan s.d. BAP lalu		Rp. -
c. Nilai Pekerjaan ini	Jumlah	<u>Rp. 149.000.000,-</u>
d. Potongan – potongan		
1) Uang reses/jaminan 5%		Rp. -
2) Pengembangan UMK (30%)		Rp. --
	Jumlah	<u>Rp. -</u>
e. Pembayaran fisik BAP ini		Rp. 134.234.234,-
f. PPN 11% dari (IIIe)		<u>Rp. 14.765.766,-</u>
g. Pembayaran BAP ini		Rp. 149.000.000,-
(termasuk PPN/Bruto/Gross)		

b. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :

No.	Uraian	Nilai Fisik (Rp.)	PPN Dipungut (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	SPK/Kontrak	134.234.234,-	14.765.766,-	149.000.000,-
2	Pembayaran Fisik s/d BAP lalu	-	-	-
3	Pembayaran Fisik s/d BAP ini	134.234.234,-	14.765.766,-	149.000.000,-
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	134.234.234,-	14.765.766,-	149.000.000,-
5	Sisa Kontrak	0,-	0,-	0,-

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan akan dibayarkan ke rekening nomor : 1-018-00518-9 pada Bank Jateng Cabang Kendal.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. ASCO JAYA

PIHAK KESATU
Selaku Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal T. A 2022



CV. ASCO JAYA
DZAWIL ALBAB
Branch Manager Jawa Tengah



WIWIT ANDARIYONO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760402 199703 1 003