



CV. ASCO JAYA

Pengadaan Barang dan Jasa

Desa Wonosari Rt. 04 Rw. 02, Patebon, Kendal, (email. ascojaya.28@gmail.com)

Kendal, 26 September 2022

Nomor : 004 / LP. ASCO / IX / 2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Kendal

K E N D A L

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan mingguan pada Pekerjaan Pembangunan Menara Free Standing yang pelaksanaannya dipercayakan kepada kami CV. ASCO JAYA sesuai dengan surat perjanjian / Kontrak No : 027 / 1723 / Diskominfo Tanggal 30 Agustus 2022 dan SPMK No : 027 / 1724 / Diskominfo tanggal 30 Agustus 2022.

Adapun kemajuan pekerjaan yang akan kami laporkan adalah sebagai berikut :

Minggu ke : **IV (EMPAT)**
Tanggal : 19 September s/d 25 September 2022
Prosentase Fisik : 63,12 %
Deviasi / Penyimpangan : 7,67

Demikian laporan ini kami buat, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
CV. ASCO JAYA

CV. ASCO JAYA
DZAWIL ALBAB
Direktur

TIME SCHEDULE (JADWAL PELAKSANAAN)

KEGIATAN : Pembangunan Menara Free Standing
 PEKERJAAN : Pembangunan Menara Free Standing
 LOKASI : Kabupaten Kendal
 THANGGARAN : 2020

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOL	SAT	BOBOT	MINGGU KE -						KETERANGAN
						I	II	III	IV	V	VI	
I. PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Persiapan dan Survey Lokasi	LS	1,00	ls	0,628	0,63						
2	Pengukuran dan Eouwplank	LS	1,00	m ²	0,633	0,63						
3	Mobilisasi dan Demobilisasi (Pekerja & Peralatan kerja)	LS	1,00	ls	1,788	0,89					0,89	
4	Engineering, Asb.Ltd Drawing	LS	1,00	ls	2,503					1,25	1,25	
5	Dokumentasi Proyek	LS	1,00	ls	1,065	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
6	Pengadaan Air Kerja	LS	1,00	ls	0,462	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
7	Pembersihan Lokasi	LS	1,00	ls	0,708	0,71						
II. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI												
A. Pekerjaan Tanah:												
1	Galian Tanah Biasa sedalam 1 M	Cihit	5,24	m ³	0,449		0,45					
2	Pengurangan 1 m3 dengan tanah padas setempat dengan pemadat stamper (per 20 cm)	Cihit	2,28	m ³	0,501		0,50					
3	Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 m	Cihit	2,93	m ³	0,120		0,12					
B. Pekerjaan Beton Pondasi:												
1	Pasir Bawah Pondasi Tebal 10cm	Cihit	0,53	m ³	0,474		0,47					
2	Lantai Kerja Beton Tebal 5cm mutu fc' = 7,4 Mpa (K100) manual slump	Cihit	0,27	m ³	0,235		0,24					
3	Cor Beton Pad mutu fc' = 19,3 Mpa (K-225) manual	Cihit	1,58	m ³	2,001			2,00				
4	Cor Kolom Beton mutu fc' = 19,3 Mpa (K-225) manual	Cihit	0,29	m ³	0,367			0,37				
5	Cor Sloof Beton mutu fc' = 19,3 Mpa (K-225) manual	Cihit	0,26	m ³	0,329			0,33				
6	Penyetelan Ankur dan Template	Cihit	1,00	ls	1,266			1,27				
7	Grouting Sila Grout 215	Cihit	3,00	cc	1,006			1,01				
III. PEKERJAAN MENARA												
1	Tower SET 35m Full Pipe Welded per section 3m, include ankur, baut-baut, flange, baseplate, template	Cihit	1.900,00	kg	56.617			18,87	18,87	18,87		
2	Pengiriman Menara ke Lokasi	Cihit	1.900,00	kg	4.933					4,93		
3	Persiapan Sortir Material Menara di Lokasi	LS	1,00	LS	1,862						1,86	
4	Erection	Cihit	1.900,00	kg	10,616			3,54	3,54	3,54		
5	Pengecatan Tower waterbased Ex. Sigma	Cihit	150,00	m ²	3,911						3,91	
IV. PEKERJAAN GROUNDING SYSTEM (Max. 3 Ohm)												
1	Penangka Petir CU diameter 3/4"	Dihit	1,00	unit	0,372						0,37	
2	Bc: 16 run dari Penangkal Petir ke Bak Kontrol + Klen	Dihit	50,00	m ^t	3,539						3,54	
3	CU Rod tembaga" panjang 4m	Dihit	1,00	unit	1,192						1,19	
V. PEKERJAAN CONSTRUCTION LIGHT (LAMPU MENARA)												
1	Boks + Lampu LED STROBO RRT	Dihit	1,00	unit	1,862						1,86	
2	Kabel NYTY 2x1,5mm	Dihit	50,00	m ^t	0,559						0,56	
Rencana Mingguan						3,12	2,03	27,64	22,67	28,85	15,70	
Kumulatif Rencana Mingguan						3,12	5,15	32,79	55,45	84,30	100,00	
Realisasi Mingguan						-	1,25	24,49	37,37			
Kumulatif Realisasi Mingguan						-	1,25	25,75	63,12			
Deviasi / Penyimpangan						- 3,12	- 3,93	- 7,04	7,67			

Garis Rencana : _____
 Gars Terlaksana : _____

Pekerjaan dikerjakan 37 Hari Kalender
 Minggu Ke VI = 2 Har:

Ditetapkan Oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Kendal

[Signature]
WISUT ANDARIYONO, S.STP.
 NIP. 19763402 195703 1 003

Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 Perorangan

[Signature]
YAZID MUTCHAR, ST.MT.
 Team Leader

Dibuat Oleh :
 Kepala Pelaksana
 CV. ASCO JAYA

[Signature]
CV. ASCO JAYA
DZAWIL ALBAR
 Direktur